

技術評価委員会による公募パイロット工事の検討経過

- 第1回 技術評価委員会（4月13日）
 - 浄化技術のコンペを行なうことの審議、承認
 - 技術 項目・内容の検討、承認
 - 技術評価委員会 実務担当者・事務局への仕様書作成を要請
- 実務者会議、事務局作業（5～6月）
 - 仕様書作成、公募期間の確定
- 第2回 技術評価委員会（6月24日）
 - 仕様書の承認、公募開始準備
- 公募受付（7月1日～8月20日）
 - 現地説明会（7月15日） 合計32社が参加
- 第3回技術評価委員会（8月30日）
 - 応募16社（18案）の提案を書類選考で8社（8案）に絞り込み → 各社へ結果を通知
- プレゼンテーション実施（9月17日）
- 第4回技術評価委員会（↑ 同日）
 - 各社提案内容の審議、試験を実施する技術を決定（2社に絞り込み）
- 工事（試験）詳細計画確認、契約などの準備作業
 - キックオフ（10月13日） 実務打合せ（10月29日）
- 各社によるエリアを区分しての試験（11月中旬～3月上旬）

– 試験計画の詳細検討及び確定、ラポ確認試験	———— 11月中旬～12月下旬
– 事前調査(ボーリングなど)	———— 12月上旬～12月中旬
– 施工(設備の設置、薬液注入など)	———— 1月上旬～2月下旬
– 事後調査(効果確認ボーリングなど)	———— 2月下旬～3月上旬
– 土壌・地下水分析による効果の検証	———— 作業中
- 中間報告会（3月18日）
- 試験報告書の受領（3月末）
- 結果報告及び第5回技術評価委員会（4月中旬～下旬）
 - 各社試験報告書の審議、評価、検証（本格浄化工法の選定）
- 第15回環境専門委員会（未定）
 - 技術評価委員会の取りまとめ結果を受けた今後の方針について

技術評価委員会 作業経過

(青色 は計画、赤色 は実績)

