

1. 調査・対策の進捗状況について

平成22年6月24日
第12回環境専門委員会

土壌地下水汚染 調査・対策 進捗状況 及び 計画

(H22・6・24)

			H21年度までの状況	H22年度 上期	H22年度 下期	H23年度～	進捗状況
全域・共通	全域調査		H20年度に終了				
	対策	表層 裸地舗装(雨水浸透防止、 直接摂取リスク低減)	約1410m2実施済み	●	●		工場北西域で 約2000m2の 舗装を計画中
BSエリア	詳細・追加調査		エリア全体としては終了	●	●		追加調査を実施 (資料4にて報告)
	対策	宙水	揚水(優先対策)	●	●		継続実施中
			2箇所で開催中 約10L/dドラム保管	●	●		
			揚水 水処理プラント計画	●	●	稼働	"放散塔"方式での浄化を検討、設備 設計中 (資料2にて報告)
		第1帯水層	(汚染対策)		●	●	試験対策・対策実施
		土壌	(汚染対策)		●	●	試験対策・対策実施
北西域	詳細・追加調査		エリア全体としては終了	●	●		
	対策	表層	ファイトレメディエーション (モエジマシダ)	●	●		5月に植付け実施。概ね順調に生育 昨年度の冬越し株も 新しい葉が生育
		第ゼロ帯水層	揚水	●	●		土壌調査を実施 設置深度、範囲を検討中
		第1帯水層	揚水 水処理プラント計画	●	●	稼働	試験揚水計画を策定 (資料6にて報告) 地盤沈下、潮汐の影響 調査を計画 (資料7、8にて報告)
		土壌	地下水への影響拡大防止	●	●		技術評価委員会で検討中 (資料3にて報告)
IKK～ 旧沈殿池 (南東域)	詳細・追加調査		フェーズ1実施	●	●		土壌ガス調査等の計画を策定 (資料5にて報告)
	対策	第1帯水層	(汚染対策)		●	●	試験対策・対策実施
1～3号 旧沈殿池 (北東域)	詳細・追加調査		未実施		●	●	ボーリング等調査実施
	対策	埋土	(汚染対策)			●	対策検討、実施