

調査・対策の進捗状況について

(H22・11・8)

			H21年度までの状況	H22年度 上期	H22年度 下期	H23年度～	進捗状況
全域・共通	全域調査		H20年度に終了				
	対策	表層	裸地舗装(雨水浸透防止、直接摂取リスク低減)	約1410m2実施済み	約1400m2		工場北西域で 約2000m2の舗装を実施
BSエリア	詳細・追加調査		エリア全体としては終了	個別項目での調査			個別項目での調査も終了
	対策	宙水	揚水(優先対策)	2箇所で実施中 約10L/dドラム保管			継続実施中
			揚水 水処理プラント計画	合4 トレンチ、合5 ウエル ポイントを設置	水処理プラント 設計・届出・建設	稼働	"放散塔"方式の設備を建設中。年明けに稼働の予定 (資料2にて報告)
	第1帯水層		(汚染対策)	地下水流向 調査		対策検討	モニタリングおよび揚水井の設置を検討(資料4にて報告)
	土壌		(汚染対策)		対策検討	試験対策・対策実施	
北西域	詳細・追加調査		エリア全体としては終了	個別項目での調査			個別項目での調査も終了
	対策	表層	ファイトレメディエーション (モエジマシダ)	1年目試験終了	2年目の試験を実施		今年度では、適正な植付け時期、灌水を行い当工場での生育を確認中
		第ゼロ帯水層	揚水	集水管設置 計画を策定 事前調査ボーリング実施中	集水管設置、土壌不溶化埋戻し		集水管に代わる設備を設計中(資料4にて報告)
		第1帯水層	揚水 水処理プラント計画	揚水箇所、方法等の計画を 策定中	試験揚水実施、井戸設置 井戸地点・本数決定	稼働	試験揚水を実施中 (資料5、6にて報告) 潮汐の影響、地盤沈下 調査を実施中 (資料7にて報告)
		土壌	地下水への影響拡大防止	公募案件とすることを計画	浄化技術コンベ(パイロット区画で実施)		工法選定作業終了、試験開始準備中 (資料3にて報告)
IKK～ 旧沈殿池 (南東域)	詳細・追加調査		フェーズ1実施	土壌ガス調査、ボーリング調査等実施			汚染状況把握調査を計画
	対策	第1帯水層	(汚染対策)		対策検討	試験対策・対策実施	
1～3号 旧沈殿池 (北東域)	詳細・追加調査		未実施		ボーリング等調査実施		
	対策	埋土	(汚染対策)			対策検討、実施	