

今後の予定

		対策	内容	2017年度	2018年度
調査	全域	地下水 モニタリング	年4回のモニタリング (6,9,12,3月)	継続実施	継続実施
地下水 汚染対策	北西域 (重金属)	バリア井戸 (第1帯水層)	全17基で連続揚水	連続運転継続	連続運転継続
	南東域 (VOC)	バリア井戸 (第1帯水層)	3基のバリア井戸で 揚水	設置工事完了 連続揚水開始	連続運転継続
		揚水処理 (宙水)	宙水処理設備で VOC処理	宙水もVOC処理 設備で処理する。	宙水揚水継続
土壌 汚染対策	北西域	パイロット 不溶化試験	・ホットスポット対策 ・不溶化スラリー注入の 検討 (大林組共同研究)	実汚染地盤への 施工を検討	試験施工を計画
	全域	裸地舗装	2016年度までに 20,665m ² を舗装。	計画的に実施	計画的に実施
会議		環境専門委員会	第1回～ 18回(2014年3月31日)	第19回 (2017年7月26日)	第20回 (2018年春頃)