

対策の進捗状況

資料1

		対 策 項 目	アクション内容			
			2008～2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
調査	全域	地下水 モニタリング	全域調査終了 年4回モニタリング実施 (6,9,12,3月)	継続実施	継続実施	継続実施
地下水 汚染対策	北西域 (重金属)	バリア井戸 (第1帯水層)	2013年より全16基で 揚水開始、連続運転に	連続運転	連続運転 1基追加計17基に	連続運転中
	南東域 (VOC)	バリア井戸 (第1帯水層)	3基のバリア井戸を掘削 VOC処理方法の検討	VOC処理設備 の仕様決定	設置工事完了 連続揚水開始	処理設備完成 連続運転中
		揚水処理 (宙水)	2011年より揚水と VOC処理開始 以降、連続運転に	連続運転	連続運転	連続運転中
土壌汚 染対策	北西域	パイロット 不溶化試験	パイロット試験実施、 効果確認	不溶化スラリー ラボ試験実施	不溶化スラリー 注入試験実施	施工費用試算
	全域	裸地舗装	2014年度までに15,265m ² を舗装した。	1,000m ² 実施	4,400m ² 実施	65m ² 実施
会議		環境専門委員会	第1回～ 18回(2014年3月31日)	-	-	第19回 (2017年7月26日)

※VOC:揮発性の有機物